

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.068.165-60 | Nº SICONV 051566 | PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESID | APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM TSD E DRENAGEM

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PAVIMENTAÇÃO EM TSD E DRENAGEM PL 281.582,52		% Período:	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.1.	INSTALAÇÕES INICIAIS	1.279,41	% Período:	18,10%	30,64%	37,88%	13,37%								
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	186.701,28	% Período:	100,00%											
1.3.	OBRAS COMPLEMENTARES	93.601,83	% Período:	17,77%	31,26%	37,79%	13,18%								
			% Período:	17,64%	29,83%	38,58%	13,95%								


Total: R\$ 281.582,52

Período:	%:	18,10%	30,64%	37,88%	13,37%										
Repassa:		43.216,41	73.163,43	90.439,47	31.930,69										
Contrapartida:		7.753,16	13.125,76	16.225,13	5.728,47										
Outros:		-	-	-	-										
Investimento:		50.969,57	86.289,19	106.664,60	37.659,16										
%:		18,10%	48,75%	86,63%	100,00%										
Repassa:		43.216,41	116.379,84	206.819,31	238.750,00										
Contrapartida:		7.753,16	20.878,92	37.104,05	42.832,52										
Outros:		-	-	-	-										
Investimento:		50.969,57	137.258,76	243.923,36	281.582,52										

PRESIDENTE JUSCELINO/MG
Local

sexta-feira, 7 de maio de 2021
Data


Ricardo de Castro Machado
Prefeito Municipal


Responsável Técnico
Nome: GIL DE ALMEIDA SAINT YVES
CREA/CÁU: 26.540/D
ART/RRT: 5887132