



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1073777-19	Nº SICONV 907203	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESID	APelido EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM PMF	DESCRiÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS PÚBLICAS
---------------------------	---------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM PMF	371.763,65	% Período:	12,04%	72,26%	15,70%									
1.1.	Instalações iniciais	1.735,32	% Período:	100,00%											
1.2.	Obras Viárias - Pavimentação de Ruas	310.043,46	% Período:	13,35%	86,65%										
1.3.	Drenagem, Urbanização, Obras Complementa	59.984,87	% Período:	2,70%		97,30%									
<b>Total: R\$ 371.763,65</b>				%:	12,04%	72,26%	15,70%								
Período:	Repasse:	28.746,81	172.609,00	37.500,19											
	Contrapartida:	15.995,71	96.045,55	20.866,39											
	Outros:	-	-	-											
	<b>Investimento:</b>	<b>44.742,51</b>	<b>268.654,57</b>	<b>58.366,57</b>											
Acumulado:	%:	12,04%	84,30%	100,00%											
	Repasse:	28.746,81	201.355,81	238.856,00											
	Contrapartida:	15.995,71	112.041,26	132.907,65											
	Outros:	-	-	-											
	<b>Investimento:</b>	<b>44.742,51</b>	<b>313.397,08</b>	<b>371.763,65</b>											

PRESIDENTE JUSCELINO/MG

Local

terça-feira, 16 de agosto de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Gil de Almeida Saint' Yves

CREA/CAU: 26.540/D

ART/RRT: MG20210116181